

〇はじめに

あけましておめでとうございます。旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。おかげさまで弊社は今年創業118年目となりました。本年が由良地区の皆様にとって良き年となりますよう祈念いたしまして、はじめの挨拶とさせていただきます。

工事の進捗状況のお知らせ

当月の出来高としましては、進捗率(12月末現在)2.9%となっております。11月度は仮設道路の構築、索道による伐採を行ってまいりました。12月度も引き続き、仮設道路の構築、索道による伐採を行い、12月中旬頃から擁壁コンクリートの構築を行ってまいります。今月は残土搬出や生コン車、資機材の搬出用トラック・ダンプの出入りも多くありますので、交通誘導員を2名配置し、20km/h制限の運行ルールを厳守させ走行致しますので、ご協力の程よろしくお願い致します。

平成29年12月度 空撮写真



今後の工事のお知らせ

今後の工事につきましては、次に示す工程表に基づき進めてまいります。

工種	年月	平成29年			平成30年			
		10	11	12	1	2	3	4
仮設工		■	■					■
擁壁工コンクリート				■	■		■	
崩壊土砂防護柵工					■	■	■	■
生コン車搬入台数		-	-	30	30	5	15	1

※本表は予定であり、変更となる場合もあります。
今後も引き続き工事の進捗状況につきまして、ご報告してまいります。
なお、詳細は、右記までお問い合わせください。

■(株)松本組 由良地区急傾斜地崩壊防止工事作業
電話：079-660-2569へ
本新聞は毎月1回発行予定です。