



環境ハーモニー 人と大地の調和を尊ぶ
株式会社松本組

(急)由良地区 急傾斜地 崩壊防止工事

由良地区 INFORMATION MAZMOTOだよ

～Vol.4～

平成30年3月2日発行

弊社のホームページがリニューアルしましたので是非ご覧ください！

はじめに

やわらかな春の日差しがうれしい季節になりましたが、由良地区の皆様お変わりなくお過ごしでしょうか!? 「一月往ぬる二月逃げる三月去る」という言葉がありますが、2018年が明けてはや、三月に入りました。今年日本海側では記録的な大雪に見舞われこの地方でも多くの雪が降りました。春に向け、もうしばらく寒い日が続くこととなりますが、皆様もご自愛ください。

工事の進捗状況のお知らせ

当月の出来高としましては、進捗率(2月末現在)77.7%となっております。2月度は崩壊土砂防護柵支柱設置のための足場組立が完了し、支柱の設置を行ってまいりました。現在支柱の設置が4/29本が完了しており、3月中旬で完了する予定となっております。その後足場の組替えを行い、金網を設置していく予定としております。擁壁構築部にある足場が撤去でき次第、残りの擁壁コンクリートの構築も並行して行っていく予定としております。

支柱設置作業に伴い騒音・振動・粉塵が発生しますので、それらの抑制対策を確実に実施し進めてまいります。また今月は防護柵の支柱の搬入や、生コン車の出入がございますので、交通誘導員の適正な立哨において、安全に誘導してまいりますので、ご理解と協力の程引き続きよろしくお願い致します。

平成30年2月度 空撮写真



今後の工事のお知らせ

今後の工事につきましては、次に示す工程表に基づき進めてまいります。

| 工種 | 年月 | 平成29年 | | | 平成30年 | | | |
|-----------|----|-------|----|----|-------|---|----|---|
| | | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 仮設工 | | | | | | | | |
| 擁壁工コンクリート | | | | | | | | |
| 崩壊土砂防護柵工 | | | | | | | | |
| 生コン車搬入台数 | | - | - | 30 | 30 | 5 | 15 | 1 |

※本表は予定であり、変更となる場合もあります。

今後も引き続き工事の進捗状況につきまして、ご報告してまいります。

なお、詳細は、右記までお問い合わせください。

■(株)松本組 由良地区急傾斜地崩壊防止工事作業所

電話：079-660-2569へ

本新聞は毎月1回発行予定です。

急傾斜地崩壊防止工事だよりは、(株)松本組ホームページからも閲覧できます。<https://mazmotogumi.co.jp/>